

№ 045/В-2/Ц-п.9.1 от 10 февраля 2016 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**Застройка микрорайона «Вышка – II» в Мотовилихинском районе г.Перми, 2 этап, 1 пусковой комплекс. Поз.9. ул. Гашкова,53.****Жилой комплекс «Мотовилихинский» (сокращенное название ЖК «Мотовилихинский»),****Жилой комплекс «Мотовилихинsky» (сокращенное название ЖК «Мотовилихинsky»),****Жилой комплекс «МотовилихинSKY» (сокращенное название ЖК «МотовилихинSKY»).**

Старая редакция	Новая редакция
<p>2.2 Этапы и сроки реализации проекта строительства.</p> <p>1. Устройство свайного фундамента – 2 кв. 2015г.</p> <p>2. Устройство нулевого цикла – 3 кв. 2015г</p> <p>3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 3 кв.2015г. – 1 кв.2016 г</p> <p>4. Отделочные и специальные работы – 2 кв. 2016г. – 3 кв.2017г</p> <p>Сдача в эксплуатацию: 4 кв. 2017 кв.</p> <p>2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: 4 кв. 2017г.</p>	<p>2.2 Этапы и сроки реализации проекта строительства.</p> <p>1. Устройство свайного фундамента – 2 кв. 2015г</p> <p>2. Устройство нулевого цикла – 3 кв. 2015г</p> <p>3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 3 кв.2015г. – 4 кв.2016 г</p> <p>4. Отделочные и специальные работы – 4 кв. 2016г – 1 кв.2018г</p> <p>Сдача в эксплуатацию: 2 кв. 2018 кв.</p> <p>2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: 2 кв. 2018г.</p>

Генеральный директор
ОАО «СтройПанельКомплект»



В.П. Суетин